



PRACOVNÍ MÍSTO - ETAPA III.

- délka záboru max. 50 m
- montážní jmy nebudou zasahovat do komunikace; většina z nich bude umístěna v ploše zeleně nebo na soukromých pozemcích
- příjezdní šířka podél pracovního místa min. 2,75 m
- doprava regulována pomocí B2 P7 a P8
- jedná se o řízené protlakky za účelem vybudování vedvodů
- v záboru bude stát protlaková mechanizace, která bude využívat část komunikace a přilehlé zelené plochy
- jedná se o polytechnické pracovní místo, mechanizace a tedy i zábor se budou posouvat podle postupu prací
- část trasy se nachází na pozemcích vlastních rodinných domů a část v zeleni
- zábor bude platit pouze v pracovní době od 7:00 do 16:00
- mimo pracovní dobu nebude mechanizace na místě, dopravní značky budou odklizeny
- montážní jmy zůstávají oploceny




ETAPA III.

- trasa vedených protlaků v etapě III.



ETAPA II.

- trasa vedených protlaků v etapě II.




PRACOVNÍ MÍSTO

- řízené protlakky
- v době provádění prací pomocí protlakové soustavy na místní komunikaci bude tato komunikace dočasně uzavřena
- dopravní značky P 22 upozorňující na uzavření komunikace budou osazeny minimálně 7 dní před zahájením prací
- obyvatelé dočasně část "Obilky" budou o rozsahu a trvání prací včas informováni
- příjezdy ke všem objektům v blízkosti stavby budou po celou dobu výstavby zajištěny
- zázení stavby / mechanizace bude podle potřeby využívat místní komunikace nebo zelené plochy



PRACOVNÍ MÍSTO - ETAPA I.

- překlop komunikace
- situace mimo pracovní dobu
- přes překlop bude položen přejezdový pletch




PRACOVNÍ MÍSTO

- řízené protlakky
- v době provádění prací pomocí protlakové soustavy na místní komunikaci bude tato komunikace dočasně uzavřena
- dopravní značky P 22 upozorňující na uzavření komunikace budou osazeny minimálně 7 dní před zahájením prací
- obyvatelé dočasně část "Obilky" budou o rozsahu a trvání prací včas informováni
- příjezdy ke všem objektům v blízkosti stavby budou po celou dobu výstavby zajištěny
- zázení stavby / mechanizace bude podle potřeby využívat místní komunikace nebo zelené plochy




ETAPA I.

- trasa vedených protlaků v etapě I.




PRACOVNÍ MÍSTO - ETAPA I.

- překlop komunikace
- situace mimo pracovní dobu
- přes překlop bude položen přejezdový pletch




ETAPA I.

- trasa vedených protlaků v etapě I.



PRACOVNÍ MÍSTO - ETAPA I.

- překlop komunikace
- situace mimo pracovní dobu
- přes překlop bude položen přejezdový pletch




ETAPA I.

- trasa vedených protlaků v etapě I.



PRACOVNÍ MÍSTO - ETAPA I.

- překlop komunikace
- situace mimo pracovní dobu
- přes překlop bude položen přejezdový pletch




ETAPA I.

- trasa vedených protlaků v etapě I.



PRACOVNÍ MÍSTO - ETAPA I.

- překlop komunikace
- situace mimo pracovní dobu
- přes překlop bude položen přejezdový pletch



PRACOVNÍ MÍSTO - ETAPA I.

- překlop komunikace
- situace mimo pracovní dobu
- přes překlop bude položen přejezdový pletch

